

OGGETTO:

Lavori di realizzazione di un
impianto di videosorveglianza
cittadina

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA




DATA:

07/04/2020

IL PROGETTISTA:

Studio sistemi
di sicurezza integrati
E-mail: mario.vago@sintsrl.it



SINT srl
Via Lazzaretto, 19
20831 Seregno MB
tel. 0362-222838
fax 0362-231973

SCALA:

TAVOLA:

GANTT

revisione n.	data	descrizione
00	7.04.20	EMISSIONE

Ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione.

CRONOPROGRAMMA

		settimana 1							settimana 2							settimana 3							settimana 4							settimana 5							settimana 6													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42							
COMUNE DI GIUSSANO																																																		
Rilievi e verifica percorsi	7	■																																																
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	■																																																
Scavi e realizzazione pozzetti	5	■																																																
Posa plinti e nuovi pali per telecamere	5	■																																																
posa nuove tubazioni	5	■																																																
Posa cavi elettrici	5	■																																																
Posa cavo in Fibra ottica	5	■																																																
Montaggio apparati di videosorveglianza	10	■																																																
Verifica e riordino impianto TVCC esistente	10	■																																																
Collegamento apparati	15	■																																																
Installazione sistema centrale TVCC	5	■																																																
Installazione postazione sala operativa	4	■																																																
Prove tecniche di funzionamento	10	■																																																
	90																																																	

		settimana 7							settimana 8							settimana 9							settimana 10							settimana 11							settimana 12																																																
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84																																										
COMUNE DI GIUSSANO																																																																																					
Rilievi e verifica percorsi	7																																																																																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4																																																																																				
Scavi e realizzazione pozzetti	5																																																																																				
Posa plinti e nuovi pali per telecamere	5																																																																																				
posa nuove tubazioni	5																																																																																				
Posa cavi elettrici	5																																																																																				
Posa cavo in Fibra ottica	5																																																																																				
Montaggio apparati di videosorveglianza	10																																																																																				
Verifica e riordino impianto TVCC esistente	10	■																																																																																			
Collegamento apparati	15	■																																																																																			
Installazione sistema centrale TVCC	5	■																																																																																			
Installazione postazione sala operativa	4	■																																																																																			
Prove tecniche di funzionamento	10	■																																																																																			
	90																																																																																				