

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI**

Giussano, 09/06/2021

Determinazione n. 383/2021

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2020: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: 8316165C72. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CRE.**

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere pubbliche e Politiche sociali;

Richiamati i seguenti atti relativi ai lavori di interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale:

- determinazione dirigenziale n. 334 del 25/05/2020 relativa all'approvazione del progetto di Accordo Quadro e all'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari ad € 63.500,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.905,00 per un totale di € 65.405,00 IVA esclusa, (Euro 79.794,10 iva inclusa);
- determinazione dirigenziale n. 492 del 30/07/2020 di aggiudicazione alla società LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) - 23842 - Via IV Novembre, 30 - offerente uno sconto del 35,88% sull'elenco prezzi, per il budget dell'accordo quadro di che trattasi;
- contratto Accordo quadro rep. n. 6932 del 29/09/2020;
- contratto applicativo rep. n. 139 del 6/10/2020;
- Vista la documentazione relativa alla contabilità finale relativa all'appalto in oggetto, ossia:
  - S.A.L. unico e finale a tutto il 22/01/2021, come specificato nel certificato di ultimazione lavori, per € 65.373,23 oltre I.V.A. 22%;
  - Certificato di regolare esecuzione, predisposto dalla D.L., sottoscritto dall'impresa per accettazione e riscontrato dal Responsabile del Procedimento;
  - Certificato di pagamento finale, in data 12/05/2021, dedotti gli acconti precedenti, per un ammontare pari ad € 21.764,65 oltre I.V.A. 22%;

Accertata la regolarità degli atti di cui sopra e verificato il documento unico di regolarità contributiva comprovante il regolare versamento dei contributi da parte dell'impresa appaltatrice;

Dato atto che la società, ha presentato la garanzia fideiussoria a saldo n. 407000456 presso la società AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Como emessa in data 17/05/2021, di importo pari ad € 1.000,00 (come da condizioni capitolari e art. 5 del contratto Rep. 6932/2020), agli atti in data 18/05/2021 con protocollo n. 13537;

Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs.267/2000;

Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di giunta n. 55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto "Approvazione del piano della performance 2021";

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali";

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli elaborati relativi alla contabilità finale dei lavori in oggetto e liquidare alla società LIVIO IMPIANTI s.r.l. il credito a saldo di € 21.764,65 oltre IVA 22% (€ 26.552,88 I.V.A. 22% compresa);

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio Opere Pubbliche;

#### **DETERMINA**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di approvare, in merito all'appalto: "Accordo Quadro 2020: interventi di messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale", la contabilità finale costituita dai seguenti documenti:
  - S.A.L. unico e finale a tutto il 22/01/2021, come specificato nel certificato di ultimazione lavori, per € 65.373,23 oltre I.V.A. 22%;
  - Certificato di regolare esecuzione, predisposto dalla D.L., sottoscritto dall'impresa per accettazione e riscontrato dal Responsabile del Procedimento;
  - Certificato di pagamento finale, in data 12/05/2021, dedotti gli acconti precedenti, per un ammontare pari ad € 21.764,65 oltre I.V.A. 22%;

3. di liquidare alla società LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) - 23842 - Via IV Novembre, 30 il credito a saldo delle prestazioni eseguite e autorizzate per € 21.764,65 oltre IVA 22%, per un totale di Euro 26.552,88 I.V.A. compresa, già impegnato con determinazioni n. 334/2020 e n. 492/2020;
4. di dare atto che la società ha presentato la garanzia fideiussoria a saldo n. 407000456 presso la società AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Como emessa in data 17/05/2021, di importo pari ad € 1.000,00 (come da condizioni capitolari e art. 5 del contratto Rep. 6932/2020), agli atti in data 18/05/2021 con protocollo n. 13537;
5. di svincolare la garanzia fideiussoria definitiva n. 405925452 emessa in data 11 agosto 2020 dalla società Axa Assicurazioni S.p.A. agenzia di Como, per l'importo di € 13.541,45 come da condizioni contrattuali (contratto Rep. n. 6932/2020);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

## ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE  
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI  
CORNACCHIA DAVID

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*

Determinazione n. **383/2021** del **09/06/2021**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2020: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: 8316165C72. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CRE.**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo

Giussano, 10/06/2021

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
CASATI MARCO RAFFAELE**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*